

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

Telefon: +36 1 455 4100

Telefax: +36 1 455 4253

Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

Adószám: 10893850-2-44

Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418

Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

továbbiakban mint **Megrendelő**, valamint a

SADE Magyarország Mélyépítő Kft.

Székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 301.

Telefon: +36 23 513-930

Telefax: +36 23 513-931

Számlavezető bank: BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe

Pénzforgalmi jelzőszám: 13100007-02507600-00463489

Adószám: 11097875-2-44

Cégjegyzék szám: 13-09-192805

Statisztikai számjel: 11097875-4221-113-01

- a továbbiakban, mint **Vállalkozó**

között (a továbbiakban: Felek) a 2018. szeptember 28-án kelt KSZ-2018000552 számú, a

„Keretmegállapodás keretében vállalkozási szerződés a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Főváros területén lévő közcsatornái rekonstrukciós munkáinak elvégzésére” tárgyú keretmegállapodásos eljárás második szakasz XV. ütemében a Budapest, XIII. kerület Petneházy utca (Röppentyű utca - Hajdú utca között)”

tárgyban megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint.

A módosítás indoka:

A KSZ-2018000552 számú szerződés alapján Vállalkozó a munkavégzést 2018. október 15-én megkezdte. A kivitelezési munkák első fázisában került sor a burkolatbontásra, szőnyegmarás és nyomvonal mélységi marás formájában. A szőnyegmarás és nyomvonal mélységi marások alkalmával több helyen – a csatorna nagymértékű elhasználódásával összefüggésben kialakult – útburkolat alatti üregelődések és beszakadások voltak tapasztalhatóak.

Az üregesedések és beszakadások következtében kialakult talajfellezülések a korábban Vállalkozó rendelkezésére bocsátott terv szerinti feltárási nyomvonal szélességen túl is kiterjedtek.

A csatornanyomvonal feletti – közútkezelői előírásoknak megfelelő szintű – helyreállítás feltétele a nyomvonal melletti üregesedések és fellazulások megszüntetése, és az előírás szerinti talajtömörtség elérése.

Az előírásban szereplő talajtömörtség a beszakadások esetében kizárólag feltárással és szakszerű helyreállítási munkák (talaj betöltés, tömörítés, felbontott útalap visszaépítése) elvégzésével érhető el, ezek mennyiségét a KSZ-2018000552 számú kivitelezési szerződés nem tartalmazza.

Az üregesedések és fellazulások a csatorna teljes nyomvonalán felmérésre kerültek, a felmérésben foglalt tételeket Megrendelő jóváhagyta. A fentiek alapján a rekonstrukció megvalósításához szükségszerűen elvégzendő pótmunkák értéke: nettó 12.400.780,- Ft.

A módosítás:

A fentiekkel összhangban Felek az 1. számú mellékletben foglaltak szerint módosítják a KSZ-2018000552 számú szerződés 1. számú mellékletét (Pénzügyi ütemterv) és a 2. számú mellékletben foglaltak szerint módosítják a szerződés 6. számú mellékletét (A Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés). Ennek megfelelően a szerződés 2. pontjában meghatározott **vállalkozási díj módosított összege: nettó 144.900.780,- Ft.**, azaz nettó száznegyvennégymillió-kilencszázezer-hétszáznyolcvan forint.

A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (4) bekezdés bb) pontja és a 197. § (1) bekezdése alapján került sor.

A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.

Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Budapest, 2018. november 14.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

1/2

dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató h

Megrendelő

Wassó Ferenc
osztályvezető

SADE Magyarország Mélyépítő
Kft.

Vállalkozó