

Megrendelő szerződés száma

Vállalkozó szerződés száma:

Központi: 325 /2013 Ksz.

ROT-124/12-FCS

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

Amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 4.

cégjegyzék száma: 01-10-042418

adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

más részből az

AKVI-PATENT Fővállalkozási és Gépészeti Zrt.

székhelye: 5071 Besenyszög, Kígyós major

cégjegyzék száma: 16-10-001670

adószám: 11506115-2-16

statisztikai számjel: 11506115-2511-114-16

számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 11745004-20542627-00000000

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között (a továbbiakban: Felek) a 2013. április 27-én kelt 182/2013 KSZ számú szerződéssel módosított 2012. szeptember 27-én kelt 480/2012 KSZ számú, a

„Dél-pesti Szennyvíztisztító telepen rothasztók keverőjének cseréje”

tárgyban megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint.

A módosítás indoka:

A 2013. április 27-én kelt 182/2013 KSZ számú szerződéssel módosított 2012. szeptember 27-én kelt 480/2012 KSZ számú szerződés 3. pont (A teljesítés időbeli feltételei, a műszaki átadás-átvételi eljárás) első bekezdése szerint:

Vállalkozó a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező Megvalósítási Ütemterv alapján, az abban megállapított határidő(k)ben végzi el. Vállalkozó az Ütemterv alapján köteles eljárni, egyúttal vállalja, hogy az Ütemtervben rögzített határidők betartása mellett a munkálatokat befejezi és átadás-átvételi eljárás keretében Megrendelő birtokába adja legkésőbb 2013. július 31. napjáig.

A 2013. április 27-én kelt 182/2013 KSZ számú szerződéssel módosított 2012. szeptember 27-én kelt 480/2012 KSZ számú szerződés 3. számú melléklet táblázata utolsó sora szerint a Műszaki átadás időpontja: 2013. 07. 31.

Megrendelő közfeladatának folyamatos biztosítását és a telep biztonságos üzemeltetését előtérbe helyezve, tekintettel a 2013. júniusában bekövetkezett rendkívüli, előre nem látható árvízi helyzetre, a 2-es rothasztót leürített, kitisztított, munkavégzésre alkalmas állapotban késve, 2013. július 2. napján tudta Vállalkozó részére átadni. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. § alapján felek – közös megegyezéssel – a hivatkozott szerződés 3. pontja első bekezdését, valamint a 3. számú melléklet táblázatának utolsó sorát az alábbiak szerint módosítják:

3. A teljesítés időbeli feltételei, a műszaki átadás-átvételi eljárás

Vállalkozó a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező Megvalósítási Ütemterv alapján, az abban megállapított határidő(k)ben végzi el. Vállalkozó az Ütemterv alapján köteles eljárni, egyúttal vállalja, hogy az Ütemtervben rögzített határidők betartása mellett a **munkálatokat befejezi és átadás-átvételi eljárás keretében Megrendelő birtokába adja legkésőbb 2013. szeptember 27. napjáig.**

3. számú melléklet Megvalósítási Ütemterv „Rothasztók keverőjének cseréje”

Megnevezés	Számítási idő kezdete	Teljesítési idő napokban
Műszaki átadás	A 2-es rothasztó üzembe helyezése	2013. 09. 27.

A fent hivatkozott szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 5 eredeti példányban készült.

Szerződő felek a jelen szerződést, mint akarattal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Budapest, 2013. július 30.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Palkó György
vezérigazgató
Megrendelő

Dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató-h.



AKVI - PATENT Zrt.
5071 Besenyszög,
Kígyós major
Adószám: 11506115-2-16



AKVI-PATENT Fővállalkozási és
Gépészeti Zrt.

Vállalkozó
Törőcsik Ferenc
vezérigazgató

huz!
Fegy

2/2
